

ОТЗЫВ

ОДО «Белстройсоюз» на объекте «Капитальный ремонт с модернизацией административного здания по ул. Кирова 17 г.Гомель» в период с 2.10.2004г. по 24.10.2004г. выполняло работы по устройству горизонтальной изоляции кирпичных стен подвала путем сверления шпуров $d=25\text{мм}$, глубиной 800мм, шагом 200мм и наполнением их составом гидроизоляционная проникающая «ЛАХТА».

До применения материала при сверлении кирпичная крошка была насыщена водой на 98%. Через 14 суток в результате применения материала «ЛАХТА» при повторном сверлении кирпичных стен подвала кирпичная крошка была сухая, что говорит о положительном результате применения состава (грунтовая вода не поднимается капиллярно вверх по кирпичной кладке). Работы были выполнены согласно методическим указаниям по применению гидроизоляционного состава проникающего действия «ЛАХТА».



ОАО «Гомельжилпроект»
Отдел строительства
ОАО «Гомельжилпроект»

Жихарева М.Р.

Салеева Г.Д.